

地域再生計画 事後評価

地方創生污水处理施設整備推進交付金

国富町「自然と共生する安全で快適な暮らしを実感するまちづくり」地域再生計画

令和2年4月

宮崎県 国富町

地域再生計画（地方創生汚水処理施設整備推進交付金）事後評価調査

都道府県名	宮崎県	事業実施主体	国富町	地域再生計画名	国富町「自然と共生する安全で快適な暮らしを実感するまちづくり」地域再生計画									
計画期間	平成29年度～令和元年度	評価責任者	国富町上下水道課長 大南 一男、国富町町民生活課長 徳原 典子											

	指標		基準値		中間目標値		最終目標値		事後評価	達成状況		最終目標値の実現状況に関する評価	
			基準年度		年度	中間実績	基準年度	最終実績		指標 総数	達成 数		
(1)地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標 1	移住対策の推進	0世帯	H27	7世帯	H30	11世帯	10世帯	R1	29世帯	○		最終目標値を達成することができた。
	指標 2	河川水質の保全	0.5mg/L	H27	0.5mg/L	H30	0.6mg/L	0.5mg/L	R1	0.6mg/L	△	2 1	良好な水質を維持していたが、僅かに目標値に達することができなかった。
(2)地域再生計画に記載した数値目標以外の波及効果の実現状況	指標 1												
	指標 2												
(3)事業の進捗状況	事業名		整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価							
			計画	中間年度 (H30)	最終実績								
特別措置を適用して行う事業	公共下水道事業（前処理施設）		1式	1式	1式	し尿・浄化槽汚泥受け入れのための前処理施設の建設工事が完了した。							
	浄化槽整備事業（個人設置型）		30基	20基	30基	汚水処理人口普及率の向上及び本庄川の水環境向上に寄与した。							
その他の事業	稚魚の放流事業		河川維持と水資源を守るため、鮎・ウナギ・モズクガニなどの放流を実施			町内の3河川(本庄川・深年川・三名川)に、鮎・ウナギ・ヤマメ・モズクガニを放流し、魚類の繁殖、保護に努めた。また、町内の小学4年生を対象に鮎の放流体験を行った。							
	河川清掃活動事業		環境美化を図ることを目的とした河川清掃の実施			河川愛護月間に合わせ、町内団体や行政機関等による河川清掃を行い、環境美化に努めた。							
	ごみ減量化推進活動		ごみ減量化、リサイクル化を推進するため地域での見回り等を行い、家庭及び地域でのごみ分別の意識向上を図る			廃棄物減量等推進員が地区ごとのごみの分別などについて見回りを行い、ごみ分別指導に努めた。							
計画外で独自に実施した事業													
(4)評価方法	河川浄化等推進員へ書面通知												
(5)事後評価の公表方法	国富町のHPにおいて公表												
(6)計画全体の総合評価	本地域再生計画において、公共下水道事業では地方創生汚水処理施設整備推進交付金を活用してし尿・浄化槽汚泥を受け入れ処理するための前処理施設の建設が完了した。浄化槽事業では計画基数の整備を行い汚水処理人口普及率の目標を達成することができた。その他の事業についても、町民の水環境に対する意識の向上に寄与したと考えている。本計画を通じて水質保全に努めることで、快適な暮らしを確保することができた。												
(7)今後の方針等	計画終了後も、引き続き目標値を目指し水質保全に努めていきたい。												