

地域再生計画 事後評価シート

汚水処理施設整備交付金

国富町「美しい自然と共生するまちづくり」地域再生計画

平成24年3月

宮崎県 国富町

事後評価シート

自治体名	地域再生計画の名称	区域	交付期間	事後評価実施時期	適用された支援措置
宮崎県 国富町	国富町 「美しい自然と共生するまちづくり」地域再生計画	国富町全域	平成18年度～ 平成22年度	平成23年度	汚水処理施設整備交付金

1)事業の 実施状況	実施事業		事業内容							
		公共下水道	管渠整備延長 L=17,262m 処理場増設1式(水処理施設2,200m ³)							
	浄化槽	個人設置型合併浄化槽 279基								
交付期間 の変更	当初	H18～H22								
	変更	無し								

2)地域再生計画 に掲げた目標の 達成状況	目標	単位	従前値		目標値		実績値	目標 達成度	今後の達成 見込み	総合所見
			基準年度	目標年度						
目標1	汚水処理施設整備の促進 (汚水処理人口普及率39.5%⇒61.2%)	%	39.5	H16	61.2	H22	61.5	○	あり	計画とおりに整備が完了したため、目標値を達成できた。
目標2	本庄川水質改善 (BOD目標値0.5未満を維持継続)	mg/L	1.0～0.5	H16	0.5未満	H22	0.5	×	あり	水質が良好とされる河川類型AAの基準値1mg/Lは下回ったものの、目標値には至らなかった。今後は達成できるよう整備を進める。

3)今後の対応	23年度～26年度も継続して、公共下水道事業及び合併処理浄化槽設置整備事業の一部を汚水処理施設整備交付金にて行う。また、合併処理浄化槽については、平成23年度より『循環型社会形成推進地域計画』との併用にてさらなる整備を進め、汚水処理人口の増加を図る。									
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--