

総務省報告様式
※網掛け部分は公表の必須項目

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業								
市町村名		国富町			事業主体		宮崎ケーブルテレビ株式会社			
所管部署		企画政策課								
事業の概要		事業年度		H19年度当初		事業完了日		平成21年1月26日		
		総事業費		175,232千円		交付金額		43,808千円		
		整備対象地域		国富町 本庄・木脇地区(岩知野・塚原・木脇・三名・宮王丸・本庄)						
		事業の内容								
		<p>国富町岩知野、塚原、木脇、三名、宮王丸、本庄地区において、HFC方式のケーブルテレビ施設を整備し、デジタル放送サービスとケーブルインターネットが利用できる環境を整備する。</p> <p>ケーブルテレビ施設を整備することで、地上放送の難視聴解消、BSデジタル放送等の多チャンネルサービス、ケーブルインターネット接続サービスの提供により、地域の活性化を図る。また、住民のニーズに即したコミュニティチャンネルや行政チャンネルを提供することにより、当該地域の一体化を促進する。</p>								
BB		サービス開始日		平成20年9月1日						
		サービス形態		第3セクター						
		契約先		宮崎ケーブルテレビ株式会社						
				整備計画時の目標		実績				
				初年度	最終	H21年度末	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末
		整備地域の世帯数		5077	5077	5000	5000	5000	5075	5075
		加入世帯数		244	488	300	326	355	412	401
加入率(%)		4.88%	9.76%	0.06	0.0652	7.10%	8.11%	7.90%		
CATV		サービス開始日		平成20年9月1日						
		サービス形態		第3セクター						
		契約先		宮崎ケーブルテレビ株式会社						
				④整備計画時の目標		実績				
				初年度	最終	H21年度末	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末
		整備地域の世帯数		5000	5000	5000	5000	5000	5075	5075
		加入世帯数		1222	1711	920	925	1312	1338	1337
加入率(%)		24.44%	34.22%	0.184	0.185	26.24%	26.36%	26.34%		
評価及び課題		<p>現在、国富町でも高齢化率が高く、高齢者のみの世帯が多い状況であり、CATV・インターネットへの関心が低いことや、近年の経済状況の低下に伴い、有料でテレビを視聴することに抵抗がある状況があると考えられる。</p> <p>今後は事業主体の加入促進策、魅力ある番組の制作などにより加入者の促進を図っていかなければならない。</p>								